

बंगलाचुली गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
दाङ्घट्टारा आयोजित
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को
वार्षिक समिक्षा गोष्ठिमा
बंगलाचुली गाउँपालिका योजना शाखा, दाङ्घट्टारा
प्रस्तुत गरिएको

प्रस्तुतकर्ता
नुमाकान्त कालाथोकी
अधिकृत, योजना शाखा प्रमुख

आ.व. २०७९/०८० मा कुल विनियोजित तथा खर्च रकम

- कुल विनियोजित रकम : रु. ८७८४५८०२
- कुल खर्च रकम : रु. ७३५८५९८२

योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया

उपभोक्ता समिति स्थार्फत संचालित योजनाहरु तोकिएको ऐनु क्रानन (सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन तथा सचालन कार्यविधि) को पारिधि भित्र रही सम्पन्न गरिएका

- १. वडाका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन
 - २. लागत अनुमान
 - ३. उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखीकरण
 - ४. सम्झौता/कायदिश
 - ५. कार्यान्वयन
 - ६. अनुगमन
 - ७. अनुगमन समितिको प्रतिबेदन
 - ८. भुक्तानी
- ***यी प्रक्रियाहरु पुरा गरी योजना सम्पन्न गरिएको

योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया

उपभोक्ता समिति मार्गत सम्पन्न भएका योजना संख्या : ८२
निर्माण व्यवसायी मार्फत सम्पन्न भएका योजना संख्या : ११
अन्य : २
जम्मा योजना संख्या : ९५

०७९/८० मा सम्पन्न भएका निर्माण योजना तथा कार्यक्रम संख्या(Hardware तथा Softwareको)

| सि नं | योजनाको किसिम | योजनाहरुको संख्या | | | | | |
|-------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | १ लाखभन्दाक मका | १ लाखभन्दामा थि ५ लाख सम्मका | ५ लाखभन्दामा थ २० लाख सम्मका | २० लाखमाथि ५० लाख सम्मका | ५० लाखमाथिका | जम्मा योजना संख्या |
| १ | भौतिकपूर्वाधार निर्माणको योजनाहरु (Hardware खालको योजनाहरु) | १ | ६७ | २३ | ३ | ३ | ९५ |
| २ | अन्यकार्यक्रमहरु (तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, सामाग्रि वितरण, अनुदान , अवलोकन भ्रमण, अध्ययनप्रतिवेदनआदिSoftware खालकाकार्य क्रमक्रियाकलापहरु | २३ | २१ | २० | ९ | ० | ७३ |
| जम्मा | | २३ | ८७ | ४३ | १२ | ३ | १६८ |

आ. व. ०७९/८० मा सम्पन्न भएका भौतिक पूर्वाधार योजनाको किसिम र संख्या

| सि नं | योजनाको क्षेत्र | योजनाको किसिम | योजना संख्या | सि नं | योजनाको क्षेत्र | योजनाको किसिम | योजना संख्या |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| १ | सडक | कालोपत्रे | ० | ६ | भवन | कार्यालय/वडाको नयाँभवन | ० |
| | | ग्रामेल | ० | | | सामुदायिकभवन (समूहका) | ० |
| | | सडक पक्किनाला | ० | | | सामुदायिकसिकाई केन्द्र (CLC) | ० |
| | | स्तरउन्नतीतथा अन्य सुधार | ४२ | | | यूवाक्लब/वालक्लब | ० |
| २ | पुल/पुलेसा | पक्किपुल | ० | ७ | खानेपानी | जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रभवन | ० |
| | | काठेपुल/फड्के | ० | | | अन्य (कृषि, पशु, स्वास्थ्य आदिको) | ० |
| | | कजवे/कलभर्ट | ० | | | नयाँ योजना शुरुवात | ० |
| | | टप्ट विज | २ | | | थपक्षमताविस्तार | ० |
| | | झोलुङ्गेपुल | ० | | | पुरानामर्मत निर्माण सुधार | १९ |
| ३ | सिँचाई | पक्किकूलो निर्माण | ५ | ८ | विद्युत | नयाँपेल तथालाईन विस्तार | ० |
| | | कच्चीकूलो निर्माण | ० | | | ट्रान्समिटर खरिद, व्यवस्था | ० |
| | | पाईप कूलोवाट सिचाई | ० | | | मर्मत सुधार | ० |
| | | सिचाई पोखरी निर्माण | ४ | | | सोलर पावर/वर्ति जडान | ० |
| | | मर्मत सुधार तथा अन्य | २ | | | मठ, मन्दिर मस्जिदगुम्बानिर्माण | १ |
| ४ | शिक्षण संस्था | नयाँभवननिर्माण | १२ | ९ | पर्यटन | होम स्टे स्थापना र सुधार | |
| | | कोठा थप/ मर्मत सुधार | ४ | | | पदमार्ग निर्माण सुधार | १ |
| | | शौचालय/तारवार/खानेपानी | १३ | | | संग्रहालय/वाजा, भेषभुषा संरक्षण | |
| | | विज्ञान प्रयोगशाला/पुस्तकालय | ५ | | | थपपर्यटन पूर्वाधार निर्माण सुधार | |
| | | वालविकास केन्द्र | २ | | | पैद्धो नियन्त्रण | २ |
| | | खेलकूद मैदाननिर्माण सुधार | ६ | | | नदीमा तटवन्धन/ग्याविन | १ |
| | | अन्य | | | | गढासुधार वृक्षारोपण संरक्षण | |

स्थानीय तह भित्र रहेको भौतिक पूर्वाधार र विकासको तथ्याकिंय स्थिती

| सि नं | शिर्षक /विषय | ईकाई | आधारवर्ष २०७८।७९ सम्मको अवस्था(परिमाण) | ०७९-८० को उपलब्धि परिमाण | हाल सम्मको जम्मा परिमाण |
|-------|--------------------------|--------|--|--------------------------|-------------------------|
| क | सडक | | | | |
| १ | कालोपत्रे | - | - | - | - |
| २ | ग्रामेल | कि.मी | १० कि.मी | ३ कि.मी | १३ कि.मी |
| ३ | कच्ची सडक /माटे | कि.मी | ३०४ कि.मी. | | ३०४ कि.मी |
| ४ | नयाँ ट्रयाक ओपन | कि.मी | ११८ कि.मी | ३२ कि.मी | १६० कि.मी |
| ५ | सडक पक्किनाला (मेशिनरी) | - | - | - | - |
| ६ | अन्य | - | - | - | - |
| छ | पुलपुलेसा | | | | |
| १ | पक्किमोटरेवलपुल | - | - | - | - |
| २ | टष्ट व्रिज/ वेलीव्रिज | - | - | - | - |
| ३ | काठेपुल/ फड्के | - | - | - | - |
| ४ | कज वे / स्पान कलभर्ट | - | - | - | - |
| ५ | झोलुङ्गेपुल | संख्या | ६ | २ | ८ |

समस्याहरु :

- उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा समझौता र काम सम्पन्न गर्ने नसक्नु,
- निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि,
- उपभोक्ता समितिले कतिपय निर्माण सम्बन्धि कामहरु ठेकेदार मार्फत गराउने गरिएको/ कामप्रति उत्तरदायी गराउन नसकिएको
- कर्मचारीको क्षमता विकास, समयानुकूल पर्याप्त तालिमको अभाव
- आवश्यकता पहिचान बिना योजना छनौट
- जनशक्ति अभाव
- योजनाको काम manually गर्नुपर्ने हुँदा श्रेष्ठता चुस्त राख्न समस्या

चुनौतिहरु

- समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु,
- कर्मचारीहरुको क्षमता विकास र तालिम,
- अपुरो योजना सम्पन्नको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन,
- उपभोक्ता समितिलाई कामप्रति उत्तरदायी बनाउनु,

अबको पाटो,

- प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण,
- शाखागत तथा वडागत समन्वय,
- तालिम, क्षमता विकास तथा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन,
- टुक्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहन,
- Need Based योजना छनोट,
- जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यलाई ठेककाबाट संचालन गर्न जोड दिने,
- मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार गर्ने,

धन्यवाद